



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

STATO FINALE

“SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA SALUTE”

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Elaborato

A

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI
UFFICIO TECNICO LL.PP.
Arch. Corrado Bonanno
P.I. Nichele Flavio
Geom. Toniolo Simone
Dott. Ivan Moresco

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO
Dott. Ivan Moresco



Rossano Veneto li, Marzo 2015

- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi, 4 – tel. 0424 547120-5-7 – e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

-----0000000-----

CUP: C27H14000990004

CIG: Z571245428

OGGETTO: "SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA SALUTE".

IMPORTO COMPLESSIVO: € 6.000,00, di cui € 5.272,50 per somme a base d'appalto (€ 5.072,50 per lavori ed € 200,00 per oneri di sicurezza) ed € 727,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI: ARTIGIANA STRADE S.R.L. di

Rosà (VI), con sede in Via del Lavoro n. 18.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 4.686,50

(diconsi euroquattromilaseicentottantasei/50), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%, giusta Determinazione di affidamento n. 28 del 18/02/2015 - Rep. Gen. n. 82.

TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA: gg. 20 (giorni venti).

-----0000000-----

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

-----0000000-----

PROGETTO:

- **PROGETTO PRELIMINARE:** redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 6.000,00, di cui € 5.200,00 per

somme a base d'appalto (€ 5.000,00 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed approvato D.G.C. n. 187 in data 12/12/2014.

- **PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO** è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. / Manutenzioni del Patrimonio in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, che determina la spesa complessiva di € 6.000,00, di cui € 5.272,50 per somme a base d'appalto (€ 5.072,50 per lavori ed € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 727,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Determinazione 169 del 22/12/2014, Reg. Gen. N. 555 in pari data, così ripartito:

A) SOMME A BASE D'APPALTO:

1. Lavori a corpo e a misura	€	5.072,50
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	200,00
Totale somme a base d'appalto	€	5.272,50

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1. I.V.A. 10%	€	527,25
2. Imprevisti	€	94,80
3. Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	105,45
Totale somme in Amministrazione	€	727,50
TOTALE (A+B)	€	6.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI (dalla Relazione Tecnica di Progetto):

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto realizzare una rete di smaltimento acque meteoriche lungo Via Salute a Rossano Veneto (VI), per risolvere il problema del mancato deflusso delle acque

piovane in maniera tale da garantire la preventiva o contestuale messa in sicurezza idraulica con sgravio della pericolosità viaria.

Da sopralluoghi effettuati da personale tecnico dell'ufficio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio ed a seguito di analisi dell'attuale situazione di Via Salute, è emerso il problema relativo alla messa in sicurezza del tratto stradale che in occasione di precipitazioni presenta ristagni di acqua.

In particolare il suddetto intervento non rientra tra quelli inseriti nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014, di cui al Programma Triennale 2014 - 2016, in quanto si tratta di lavori il cui importo di spesa previsto risulta inferiore ai € 100.000,00.

L'intervento è finalizzato alla regimazione delle acque meteoriche stradali che ristagnano in prossimità dell'incrocio Via Salute-Via Cusinati-Via Cacciatore di fronte all'entrata Est della ditta Magazzini Bizzotto.

Con tale intervento, si provvederà ad adeguare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, attualmente inidoneo, con contestuale messa in sicurezza della viabilità esistente.

La rete di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e di dilavamento verrà realizzata a mezzo di caditoie e canalizzazioni interrato con scarico nelle rete fognaria pubblica mista presente lungo Via Salute.

Il progetto riguarderà in particolare:

- la formazione dello scavo per l'alloggiamento delle tubazioni di canalizzazione;
- la fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti/caditoie stradali;
- il ripristino manto stradale.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

I lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del Servizio

LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 28 in data 18/02/2015, Rep. Gen. n. 82 in pari data, alla Ditta **Artigiana Strade srl**, via del Lavoro, 18 – 36027 Rosà (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € **4.686,50**, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale dell'**11,552%** - undicivirgolacinquecentocinquantadue% - esclusi oneri).

SUBAPPALTI:

Non sono state autorizzate lavorazioni in subappalto.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

A) LAVORI DI CONTRATTO:

<i>a1. di aggiudicazione</i>	€	4.686,50
<i>Totale lavori</i>	€	4.686,50

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

<i>b1. di progetto</i>	€	727,50
<i>b2. per ribasso d'asta</i>	€	586,00
<i>Totale somme in Amministrazione</i>	€	1.313,50
<u>TOTALE (A+B)</u>	€	<u>6.000,00</u>

CONSEGNA LAVORI:

Il lavori vennero consegnati con apposito verbale in data **02/03/2015** senza riserve da parte dell'impresa ed a norma dell'art. n. 14 - "Termini per l'ultimazione dei lavori"- del Capitolato Speciale d'Appalto e dovevano compiersi entro **20 (venti) giorni consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna e quindi entro la data **21/03/2015**.

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI:

Non si sono verificate sospensioni / riprese dei lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

- per contratto	giorni	2
- per sospensioni	giorni	0
- per proroga	giorni	0
-Totale effettivi di lavoro	giorni	20

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta ed è stata certificata con apposito verbale, in data **19/03/2015** e quindi in tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:

In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro per prestazioni o materiali attinenti a lavori non compresi nel contratto.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico da parte della Direzione dei Lavori.

STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI:

In corso di esecuzione dei lavori non sono stati liquidati all'Impresa Stati d'Avanzamento Lavori.

-----oooOooo-----

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del D.P.R. 207/2010)

-----oooOooo-----

Lo Stato Finale è stato redatto in data **19/03/2015** e dallo stesso si deduce:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:

L'importo complessivo dei lavori risulta pari a € 7.060,72 più IVA 10%, da liquidare all'impresa.

a) per lavori

<i>a.1) netti</i>	€ 4.440,71	€ 4.440,71 +
-------------------	------------	--------------

b) per Oneri per la Sicurezza

<i>b.1) netti</i>	€ 200,00	€ 200,00
-------------------	----------	----------

Totale generale Stato Finale € 4.640,71

Il credito netto dell'Impresa ammonta a **€ 4.640,71**.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI:

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

ASSICURAZIONI AGLI OPERAI:

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati con posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL di BASSANO DEL GRAPPA con codice ditta n. 4378002 con scadenza continuativa, nonché sono stati assicurati, con posizione assicurativa per malattia e contro la disoccupazione presso l'INPS di VICENZA, matricola n. 9104718743.

AVVISI AI CREDITORI:

Non è stato ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto non si è verificata nessuna occupazione né temporanea né permanente di stabili e terreni privati e non furono prodotti danni alle proprietà di terzi.

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, il

Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi.

CESSIONI DI CREDITO:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

REVISIONE DEI PREZZI:

L'Impresa non ha inoltrato istanza per ottenere la revisione dei prezzi.

PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI:

Il progetto e la Direzione Lavori sono stati svolti dall'Ufficio Tecnico LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio ed Ecologia.

QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE:

A) SOMME A BASE D'APPALTO:

1. Lavori a corpo e misura	€	4.440,71
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	200,00
Totale somme a base d'appalto	€	4.640,71

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1. I.V.A. 10%	€	464,07
2. Imprevisti e ribasso d'asta	€	789,77
3. Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	105,45
Totale somme in Amministrazione	€	1.359,29
TOTALE (A+B)	€	6.000,00

-----oooOooo-----
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del D.P.R. 207/2010)
-----oooOooo-----

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso la Direzione Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, di progetto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivatigli dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto, senza eccezione alcuna;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

effettuata la revisione contabile

CERTIFICA

che i lavori "SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA SALUTE", sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito residuo all'impresa

come segue:

a) ammontare del conto finale	€	4.640,71
b) a dedursi certificati di acconto	€	0,00
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	4.640,71

Diconsieuroquattromilaseicentoquaranta/71 più IVA 10%, che ad avvenuta approvazione del presente certificato può pagarsi all'Impresa e ritenendo pertanto, l'Impresa tacitata in ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto Il, 19/03/2015.

L'IMPRESA APPALTATRICE

Artigiana Strade srl

ARTIGIANA STRADE

Via del Lavoro, 18
36027 Rossà (VI)

LA DIREZIONE LAVORI

Dott. Ivan Moresco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Dott. Ivan Moresco

