



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

## STATO FINALE

BITUMATURE SEDI STRADALI DIVERSE – 1° STRALCIO

LAVORI COMPLEMENTARI

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Elaborato

A

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI  
UFFICIO TECNICO LL.PP.  
Arch. Corrado Bonanno  
P.I. Nichele Flavio  
Geom. Toniolo Simone  
Dott. Ivan Moresco



IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.  
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO  
Dott. Giuseppe Zanon

Rossano Veneto li, Maggio 2015

- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi, 4 – tel. 0424 547120-5-7 – e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

-----0000000-----

CUP: C27H13001200004

CIG: Z37115A056

**OGGETTO: BITUMATURE SEDI STRADALI DIVERSE – 1° STRALCIO –  
LAVORI COMPLEMENTARI.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 29.000,00** , di cui € 25.565,85 per somme a base d'appalto (€ 25.065,85 per lavori ed € 500,00 per oneri di sicurezza) ed € 3.434,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI: IMPRESA PACCANI S.P.A. di  
Ardesio (BG), con sede in Via Valzella, 8.**

**IMPORTO                      CONTRATTUALE:                      €                      25.565,85**

(diconsieuroventicinquemilacinquecentosessantacinque/85), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%.

-----0000000-----

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

-----0000000-----

**PROGETTO:**

**Il PROGETTO dei LAVORI COMPLEMENTARI "BITUMATURE SEDI**

**STRADALI DIVERSE – 1° STRALCIO**” è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. / Manutenzioni del Patrimonio in data ottobre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, che determina la spesa complessiva di € 29.000,00, di cui € 25.565,85 per somme a base d'appalto ed € 3.434,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione approvato con determinazione n. 128 in data 05/11/2014 – Rep. Gen. n. 430 in pari data, così ripartito:

**A) SOMME A BASE D'APPALTO:**

1. <i>Lavori a misura</i>	€	25.065,85
2. <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€	500,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>	€	<b>25.565,85</b>

**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

1. <i>I.V.A. 10%</i>	€	2.556,59
2. <i>Imprevisti</i>	€	366,25
3. <i>Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)</i>	€	511,32
<b>Totale somme in Amministrazione</b>	€	<b>3.434,15</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	€	<b>29.000,00</b>

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:**

Con determinazione n. 164 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “**Bitumatura sedi stradali diverse - 1° Stralcio**” è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto (VI) in data novembre 2013 in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, e prevede una spesa

complessiva di € 150.000,00, di cui € 132.265,80 per somme a base d'appalto ed € 17.734,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartita:

In corso d'opera, sentita l'Amministrazione Comunale, si è ritenuto opportuno provvedere a nuove lavorazioni, non comprese nell'appalto e nel contratto iniziale, finalizzate a **migliorare la sicurezza stradale** in altri tratti viari del comune di Rossano Veneto.

Gli interventi proposti come lavorazioni complementari, ed individuati negli elaborato grafici predisposti sono così riassumibili:

1. *Realizzazione di sistemi di moderazione del traffico caratterizzati da "dossi rialzati" e per il miglioramento della sicurezza stradale "attraversamenti pedonali rialzati". Tali lavorazioni complementari sono proposte:*

- *N. 1 attraversamento pedonale rialzato in Via XI Febbraio;*
- *N. 2 attraversamenti pedonali rialzati in Via Salute;*
- *N. 1 dosso rialzato in Via Crearo;*
- *N. 1 dosso rialzato in Via San Zenone;*
- *N. 1 attraversamento pedonale rialzato in Via Bessica.*

Sui predetti interventi di moderazione del traffico e attraversamenti pedonali è stato acquisito il parere favorevole dl Comando di Polizia Locale in data 18/07/2014 prot. n. 10247.

2. *Realizzazione di sistemi di moderazione del traffico caratterizzati da "dossi rialzati". Tali lavorazioni complementari sono proposte:*

- *N. 2 dossi rialzati in Via Cà Vico;*

Sui predetti interventi di moderazione del traffico e attraversamenti pedonali è stato acquisito il parere favorevole di Comando di Polizia Locale in data 10/10/2014 prot. n. 14089.

3. *Asfaltatura e sistemazione dell'incrocio di Via Cà Vico che presenta notevoli dissesti superficiali e che non era inserito nel progetto generale di bitumatura sedi stradali diverse ed alcuni piccoli interventi di sistemazione sempre in Via Cà Vico.*

**ASSUNTORE DEI LAVORI:**

I lavori, sono stati affidati con determinazione n. 128 in data 05/11/2014, Rep. Gen. 95 in pari data, all'**Impresa Paccani S.p.A.** di Ardesio (BG), per un complessivo importo di € **25.565,85** (diconsieuroventicinquemilacinquecentosessantacinque/85), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%;

**SUBAPPALTI:**

Non sono state autorizzate lavorazioni in subappalto.

**CONSEGNA LAVORI:**

Il lavori vennero consegnati con apposito verbale in data **15/04/2015** senza riserve da parte dell'impresa e dovevano compiersi entro **25 (venticinque)** giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna e quindi entro la data **09/05/2015**.

**PROROGHE:**

Non sono state concesse proroghe.



### **SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI:**

Si sono verificate le seguenti sospensioni/riprese dei lavori:

- Sospensione lavori n. 1 in data 22/04/2015;
- Ripresa lavori n. 1 in data 04/05/2015;

### **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

A causa delle sospensioni il tempo utile è stato quindi protratto secondo il seguente prospetto:

- per contratto	giorni	25
- per sospensioni	giorni	14
- per proroga	giorni	0
<b>Totale</b>	<b>giorni</b>	<b>39</b>

Come nuovo termine per la fine lavori è stato stabilito, pertanto, il giorno 22/05/2015.

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta ed è stata certificata con apposito verbale, in data 22/05/2015 e quindi in tempo utile contrattuale.

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### **ANTICIPAZIONI IN DENARO:**

In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro per prestazioni o materiali attinenti a lavori non compresi nel contratto.

### **ANDAMENTO DEI LAVORI:**



I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico da parte della Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:**

Le principali variazioni apportate, contenute entro i limiti in facoltà della Direzione Lavori, sono state giustificate con la perizia sopra citata.

**STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI:**

In corso di esecuzione dei lavori non sono stati liquidati all'Impresa Stati d'Avanzamento Lavori.

**QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE:**

**A) SOMME A BASE D'APPALTO:**

1. Lavori a misura	€	25.065,49
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	500,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>25.565,49</b>

**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

1. I.V.A. 10%	€	2.556,55
2. Imprevisti	€	366,64
3. Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	511,32
<b>Totale somme in Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>3.434,51</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>29.000,00</b>

-----oooOooo-----

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

(art. 200 del D.P.R. 207/2010)

-----oooOooo-----



Lo Stato Finale è stato redatto in data **24/10/2014** e dallo stesso si deduce:

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:**

L'importo complessivo dei lavori risulta pari a **€ 25.565,49** più IVA 10%, da liquidare all'impresa.

**a) per lavori**

a.1) netti	€ 25.065,49	€ 25.065,49 +
------------	-------------	---------------

**b) per Oneri per la Sicurezza**

b.1) netti	€ 500,00	<u>€ 500,00</u>
------------	----------	-----------------

**Totale generale Stato Finale € 25.565,49**

Il credito netto dell'Impresa ammonta a **€ 25.565,49**.

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI:**

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

**ASSICURAZIONI AGLI OPERAI:**

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati con posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL di BERGAMO con codice ditta n. 3295064 con scadenza continuativa, nonché sono stati assicurati, con posizione assicurativa per malattia e contro la disoccupazione presso l'INPS di BERGAMO, matricola n. 1200908880.

**AVVISI AI CREDITORI:**

Non è stato ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto non si è verificata nessuna occupazione nè temporanea né



permanente di stabili e terreni privati e non furono prodotti danni alle proprietà di terzi.

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi.

**CESSIONI DI CREDITO:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

**REVISIONE DEI PREZZI:**

L'Impresa non ha inoltrato istanza per ottenere la revisione dei prezzi.

**PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI:**

Il progetto e la Direzione Lavori sono stati svolti dall'Ufficio Tecnico LL.PP./ Manutenzioni del Patrimonio ed Ecologia.

-----oooOooo-----

***CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

*(art. 237 del D.P.R. 207/2010)*

-----oooOooo-----

Con la scorta del progetto, della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto ed in perizia.

Ciò premesso la Direzione Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della



Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, di progetto e di perizia;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivatigli dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e del successivo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, senza eccezione alcuna;
- che sono da ritenersi ammissibili i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché infine la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

effettuata la revisione contabile

### CERTIFICA

che i lavori di **BITUMATURE SEDI STRADALI DIVERSE – 1° STRALCIO –**

**LAVORI COMPLEMENTARI** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito residuo all'impresa come segue:

a) ammontare del conto finale	€	25.565,49
b) a dedursi certificati di acconto	€	0,00
<b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	€	<b>25.565,49</b>

Diconsi **euroventicinquemilacinquecentosessantacinque/49** più IVA 10%, che ad avvenuta approvazione del presente certificato può pagarsi all'Impresa e ritenendo pertanto l'Impresa tacitata in ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto li, 22/05/2015.

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

**PACCANI S.P.A.**

**LA DIREZIONE LAVORI**

Dott. Ivan Moresco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Dott. Giuseppe Zanon

**IMPRESA PACCANI S.p.A.**  
Via Valtella, 1 - 24020 ARDESIO (BG)  
Tel. 0346.33107 - Fax 0346.33176  
Cod. Fiscale e Partita IVA 00211270160



*[Handwritten signatures and lines over the stamp and company information]*