



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

ROUSSELLE COSTRUZIONI srl  
35014 FONTANIVA (PD)  
P.IVA C.F. P.I. n. PD 02579410289

## STATO FINALE

**"S.R. 245 VIA BASSANO" – TOMBAMENTO DI UN TRATTO  
DELLA ROGGIA CIVRANA E PREDISPOSIZIONE PER UN  
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Elaborato

**A**

**PROGETTO E DIREZIONE LAVORI**  
UFFICIO TECNICO LL.PP.  
Arch. Corrado Bonanno  
P.I. Nichele Flavio  
Geom. Toniolo Simone  
Dott. Ivan Moresco

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.**  
**MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO**  
Dott. Ivan Moresco



Rossano Veneto li, Marzo 2015

**- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -**

Piazza Marconi, 4 – tel. 0424 547120-5-7 – e-mail: [llpp@comune.rossano.vi.it](mailto:llpp@comune.rossano.vi.it)



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

-----oooOooo-----

**CUP: C21B14000340004**

**CIG: Z4F1276747**

**OGGETTO: "S.R. 245 VIA BASSANO" – TOMBAMENTO DI UN TRATTO DELLA ROGGIA CIVRANA E PREDISPOSIZIONE PER UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.**

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 8.000,00**, di cui € 7.108,00 per somme a base d'appalto ( € 7.008,00 per lavori ed € 100,00 per oneri di sicurezza) ed € 892,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI: GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.** di Fontaniva (PD), con sede in Via 1° Maggio n. 12.

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 7.090,00** (diconsi euro settemila novanta/00), compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10%, giusta Determinazione di affidamento n. 29 del 18/02/2015 (Rep. Gen. n. 83).

**TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA: gg. 30** (giorni trenta).

-----oooOooo-----


**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

-----oooOooo-----

**PROGETTO:**

- **PROGETTO PRELIMINARE:** redatto in data Dicembre 2014 dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto, in conformità a quanto



stabilito dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 7.000,00 per somme a base d'appalto ed € 1.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- **PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO** è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. / Manutenzioni del Patrimonio in data Dicembre 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 93, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, che determina la spesa complessiva di di € 8.000,00, di cui € 7.108,00 per somme a base d'appalto (€ 7.008,00 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 892,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Determinazione 173 del 24/12/2014, Reg. Gen. N. 562 in pari data, così ripartito:

**A) SOMME A BASE D'APPALTO:**

1. Lavori a corpo e a misura	€	7.008,00
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	100,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>	€	<b>7.108,00</b>


**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

1. I.V.A. 10%	€	710,80
2. Imprevisti	€	39,04
3. Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	142,16
<b>Totale somme in Amministrazione</b>	€	<b>892,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	€	<b>8.000,00</b>



**DESCRIZIONE DEI LAVORI (dalla Relazione Tecnica di Progetto):**

L'Amministrazione Comunale intende realizzare un attraversamento pedonale, quale collegamento in sicurezza tra il Q.re Diaz di Rossano Veneto ed il percorso pedonale previsto all'interno del "PdL Le Rogge" che si collegherà con il centro del paese.

 2

È intenzione altresì dell'Amministrazione Comunale provvedere al tombamento di un tratto di roggia Civrana lungo la SR 245 (Via Bassano) attraverso la messa in opera di alcuni scatolari. Tale intervento è peraltro già previsto come opera nell'ambito del progetto generale di realizzazione della "Pista Ciclopedonale Via Bassano - 2° Stralcio, opera che si inserisce in un programma di adeguamento e di messa in sicurezza della viabilità proposta dall'Amministrazione Comunale.

I suddetti interventi non rientrano tra quelli inseriti nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014, di cui al Programma Triennale 2014 - 2016, in quanto si tratta di lavori il cui importo di spesa previsto risulta inferiore ai 100.000,00 €.

Tale intervento è funzionale alla futura realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale illuminato all'altezza del km 47+500 della S.R. 245 (Via Bassano) in corrispondenza della rotatoria di Via Bassano che consentirà di creare un collegamento in sicurezza tra il Q.re Diaz ed il percorso pedonale previsto all'interno del "PdL Le Rogge". Quest'ultimo, in continuità con le piste ciclopedonali esistenti (Via Bassano - 1° stralcio, lato est) e di previsione/programmazione dell'Amministrazione (Via Bassano - 2° stralcio, lato ovest) si collegherà con il centro del paese.

Le opere di predisposizione meglio individuate negli elaborati grafici, consistono:

- nella sistemazione del marciapiede esistente in prossimità del Q.re Diaz con pavimentazione in masselli di cls tipo "betonella";
- nella realizzazione di un breve tratto di percorso pedonale in materiale stabilizzato sopra l'alveo, già tombato, della roggia Moranda;



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

- nella predisposizione dell'impianto di illuminazione dell'attraversamento al fine di una futura installazione di un pastorale, collegato alla rete della pubblica illuminazione esistente per la segnalazione a norma del futuro attraversamento.

Con tale progetto di predisposizione sarà possibile in futuro, ad avvenuto completamento e disponibilità dei percorsi interni al "PdL Le Rogge", completare e rendere effettivo l'attraversamento pedonale attraverso:

- l'installazione di pastorale di illuminazione, che sarà completo di segnale luminoso a doppia faccia di attraversamento pedonale con struttura in alluminio e dotato di n. 2 pannelli in perspex serigrafato (fig. Il 303 art. 135 del DPR 16/12/1992 n. 495) delle dimensioni di 90x90 cm, n. 3 lampade fluorescenti tubolari da 30W ciascuna per l'illuminazione del segnale, n. 1 lampada a vapori di sodio da 150W o n. 2 lampade a vapori di sodio da 70W per l'illuminazione del piano stradale e staffe di fissaggio mobili al palo; palo poligonale a portale in acciaio zincato a caldo con braccio poligonale da 6,00 mt, altezza totale 7,50 mt, diametro alla base 220 mm, diametro testa 90 mm e morsettiera da incasso palo in classe 2 con fusibile.
- La realizzazione di adeguata nuova segnaletica orizzontale e verticale per definire e segnalare l'attraversamento ai sensi del Codice della Strada.

#### **ASSUNTORE DEI LAVORI:**

I lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio n. 29 in data 18/02/2015, Rep. Gen. n. 83 in pari data, alla ditta **GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede a Fontaniva (PD) in Via 1° Maggio n. 12, che ha presentato un'offerta pari ad € 7.008,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un



 4

ribasso percentuale del 0,257% - zerovirgoladuecentocinquantasette% - esclusi oneri).

**SUBAPPALTI:**

Non sono state autorizzate lavorazioni in subappalto.

**SOMMA AUTORIZZATA:**

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

**A) LAVORI DI CONTRATTO:**

<i>a1. di aggiudicazione</i>	€	7.090,00
<b>Totale lavori</b>	€	<b>7.090,00</b>

**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

<i>b1. di progetto</i>	€	892,00
<i>b2. per ribasso d'asta</i>	€	18,00
<b>Totale somme in Amministrazione</b>	€	<b>910,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	€	<b>8.000,00</b>

**CONSEGNA LAVORI:**

Il lavori vennero consegnati con apposito verbale in data 04/03/2015 senza riserve da parte dell'impresa ed a norma dell'art. n. 14 - "Termini per l'ultimazione dei lavori"- del Capitolato Speciale d'Appalto e dovevano compiersi entro 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna e quindi entro la data 02/04/2015.

**SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI:**

Non si sono verificate sospensioni / riprese dei lavori.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

- per contratto	giorni	30
- per sospensioni	giorni	0



- per proroga                      giorni      0

-Totale effettivi di lavoro      giorni      15

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta ed è stata certificata con apposito verbale, in data **18/03/2015** e quindi in tempo utile contrattuale.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:**

In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro per prestazioni o materiali attinenti a lavori non compresi nel contratto.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico da parte della Direzione dei Lavori.

**STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI:**

In corso di esecuzione dei lavori non sono stati liquidati all'Impresa Stati d'Avanzamento Lavori.

-----oooOooo-----

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

*(art. 200 del D.P.R. 207/2010)*

-----oooOooo-----



Lo Stato Finale è stato redatto in data **18/03/2015** e dallo stesso si deduce:

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:**

L'importo complessivo dei lavori risulta pari a € **7.060,72** più IVA 10%, da liquidare all'impresa.

**a) per lavori**

a.1) netti € 6.960,72 € 6.960,72 +

**b) per Oneri per la Sicurezza**

b.1) netti € 100,00 € 100,00

**Totale generale Stato Finale € 7.060,72**

Il credito netto dell'impresa ammonta a **€ 7.060,72**.

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI:**

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.


**ASSICURAZIONI AGLI OPERAI:**

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati con posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL di PADOVA con codice ditta n. 13468578 con scadenza continuativa, nonché sono stati assicurati, con posizione assicurativa per malattia e contro la disoccupazione presso l'INPS di PADOVA, matricola n. 5409690719.

**AVVISI AI CREDITORI:**

Non è stato ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto non si è verificata nessuna occupazione né temporanea né permanente di stabili e terreni privati e non furono prodotti danni alle proprietà di terzi.

In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.



**CESSIONI DI CREDITO:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

**REVISIONE DEI PREZZI:**

L'Impresa non ha inoltrato istanza per ottenere la revisione dei prezzi.

**PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI:**

Il progetto e la Direzione Lavori sono stati svolti dall'Ufficio Tecnico LL.PP./Manutenzioni del Patrimonio ed Ecologia.

**QUADRO ECONOMICO DELLO STATO FINALE:**

**A) SOMME A BASE D'APPALTO:**

1. Lavori a corpo e misura	€	6.960,72
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	100,00
<b>Totale somme a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>7.060,72</b>

**B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:**

1. I.V.A. 10%	€	706,07
2. Imprevisti e ribasso d'asta	€	91,05
3. Incentivo alla progettazione 2% (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	142,16
<b>Totale somme in Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>939,28</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>8.000,00</b>

-----oooOooo-----  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 237 del D.P.R. 207/2010)



-----oooOooo-----  
Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.



Ciò premesso la Direzione Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, di progetto;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivatigli dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto, senza eccezione alcuna;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

effettuata la revisione contabile

**CERTIFICA**

che i lavori "S.R. 245 VIA BASSANO" – TOMBAMENTO DI UN TRATTO DELLA ROGGIA CIVRANA E PREDISPOSIZIONE PER UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE", sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito residuo all'impresa come segue:

a) ammontare del conto finale	€	7.060,72
b) a dedursi certificati di acconto	€	0,00



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

€ 7.060,72

Diconsi euro settemilaseicentasettantasette/72 più IVA 10%, che ad avvenuta approvazione del presente certificato può pagarsi all'Impresa e ritenendo pertanto, l'Impresa tacitata in ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto II, 18/03/2015.

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

Grosselle Costruzioni srl

GROSSELLE COSTRUZIONI srl  
35014 FONTANIVA (PD)  
P. IVA, C.F., R.I. di PD: 02579410289

**LA DIREZIONE LAVORI**

Dott. Ivan Moresco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

Dott. Ivan Moresco

