



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Sistemazione marciapiede lungo la S.R. 245 - Viale Montegrappa

Relazione Tecnico – Illustrativa
Quadro Economico

Elaborato

A

Rossano Veneto li, aprile 2014

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO**
Arch. Corrado Bonanno

Redattore: U.T. Dott. Ivan Moresco – Geom. Simone Toniolo

- UFFICIO TECNICO LL.PP./ MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO -

Piazza Marconi, 4 – tel. 0424 547120-5-7 – e-mail: llpp@comune.rossano.vi.it

1. PREMESSA

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Rossano Veneto (VI) in data dicembre 2013, e prevede una spesa complessiva di € 20.000,00, così ripartita:

A - SOMME A BASE D'APPALTO

1	Lavori a misura	€ 17.312,07
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 400,00
Totale somme a base d'appalto		€ 17.712,07

B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE

1	IVA 10%	€ 1.771,21
2	Imprevisti	€ 162,48
3	Corrispettivo art. 92, DLgs 163/2006	€ 354,24
Totale somme in amministrazione		€ 2.287,93

C - COMPLESSIVAMENTE (A+B) € 20.000,00

2. APPROVAZIONE

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Rossano Veneto n. 167 in data 27/12/2013 – Rep. Gen. 473.

3. APPALTO DEI LAVORI

I lavori sono stati appaltati con determinazione del Responsabile del Servizio con determinazione Rep. N. 22 - Rep. Gen. 96, in data 07/03/2014, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta **MARIN & ALESSI SRL**, via Meucci n. 33 – 36028 – Rossano Veneto (VI), che ha presentato un'offerta pari ad € 16.897,32, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA 10% (pari da un ribasso percentuale del 4,706% - **quattrovirgolasettecentosei%** esclusi oneri):

4. LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

I lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa esecutrice in data 25/03/2014 – giusta verbale di consegna dei lavori in pari data.

In corso d'opera si è manifestata la necessità di apportare alcune variazioni al progetto esecutivo, sia di ordine migliorativo nel completamento delle opere, sia per imprevisti non determinabili in fase di progetto che possono sintetizzarsi come segue:

- Spostamento caditoie esistenti per allargamento accesso carraio;
- Realizzazione piastra in cls per copertura tubazione esiste stente di smaltimento acque meteoriche in corrispondenza della rampa di collegamento del marciapiede con Via Ramon;
- Raccordi con finitura in asfalto su accessi carrai.

5. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con la presente perizia di Variante viene stipulato con l'impresa appaltatrice il "Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1" ai sensi dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010 con il quale è stato concordato n. 1 nuovo prezzo.

6. SPESA PREVISTA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

Il quadro economico finale, rispetto al progetto definitivo / esecutivo approvato risulta pertanto il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA N. 1	VARIAZIONE
A - Somme a base d'appalto			
1 - Lavori a misura	€ 17.312,07	€ 17.301,14	- € 10,93
2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00	€ 400,00	/
Totale somme a base d'Appalto	€ 17.712,07	€ 17.701,14	- € 10,93
B - Somme in Amministrazione			
1 - I.V.A. 10% (punto A)	€ 1.771,21	€ 1.770,11	- € 1,10
2 - Imprevisti	€ 162,48	€ 174,51	+ € 12,03
3 - Incentivo progettazione 2% (Art. 92, D.Lgs. 163/06)	€ 354,24	€ 354,24	/
Totale Somme in Amministrazione	€ 2.287,93	€ 2.298,86	+ € 10,93
<u>TOTALE</u>	<u>€ 20.000,00</u>	<u>€ 20.000,00</u>	<u>!</u>

Con la presente perizia di variante non verrà modificato l'importo complessivo stanziato per l'esecuzione dei lavori in parola che attesta il quadro economico complessivo in € 20.000,00.

L'importo aggiuntivo di contratto è pari ad € 803,82 corrispondente ad un incremento percentuale del 4,75%

La maggiore spesa contrattuale derivante dai lavori aggiuntivi che saranno eseguiti dall'impresa appaltatrice, trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera di cui al progetto esecutivo.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP./
MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO**
Arch. Corrado Bonanno